

# 潮州市施工图审查项目进度表

单位名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司潮安分公司

填报时间：2019年6月7日

| 序号 | 项目名称                                  | 受理情况                                            | 承诺办结时间         | 实际办结时间<br>(通过或不通过)    | 复审受理时间 | 复审办结时间<br>(通过或不通过) | 备注 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------|----|
| 1  | 厦深铁路饶平站<br>站前广场                       | 2018.1受理；目前<br>已审查完成。欠缺<br>规划许可证尚未出<br>具审查合格书   | 资料齐全七个<br>工作日内 | 不通过                   |        |                    |    |
| 2  | 基建五金制品加<br>工厂（二期）                     | 2018.3受理；目前<br>已审查完成。欠缺<br>规划许可证尚未出<br>具审查合格书   | 资料齐全七个<br>工作日内 | 2019.05.28<br>出具审查合格书 |        |                    |    |
| 3  | 潮安区贫困村创<br>建新农村示范村                    | 2018.6受理；目前<br>建筑专业图纸设计<br>单位在修改中，其<br>它专业已审查通过 | 资料齐全十五<br>个工作日 | 不通过                   |        |                    |    |
| 4  | 饶平县县城可池<br>路市政道路改造<br>工程              | 2018.7受理；目前<br>已审查完成。欠缺<br>规划许可证尚未出<br>具审查合格书   | 资料齐全五个<br>工作日  | 不通过                   |        |                    |    |
| 5  | 饶平县县城新合<br>大道延长线（新<br>汕路至七号路）<br>改造工程 | 2018.9受理；目前<br>已审查完成。欠缺<br>规划许可证尚未出<br>具审查合格书   | 资料齐全五个<br>工作日  | 不通过                   |        |                    |    |
| 6  | 潮州市饶平县三<br>百门渔港管理标<br>准示范项目           | 2018.9受理；目前<br>已审查完成。欠缺<br>规划许可证尚未出<br>具审查合格书   | 资料齐全五个<br>工作日  | 不通过                   |        |                    |    |

|    |                        |                         |                                                                             |            |                    |                         |  |
|----|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|--|
| 7  | 潮安区彩塘镇仙华路供水干管铺设工程      | 潮卫设审(政)20180111         | 2018.11 受理; 前已审查完成, 欠规划许可证尚未出具审查合格书                                         | 资料齐全五个工作日内 | 不通过                | 2019.5.17由于设计大部分变更故重新送审 |  |
| 8  | 饶平县人民医院异地搬迁新建项目        | FJ-2018-2281-CA-02 (01) | 2018.11受理; 2018.12.6出具《行政楼》和《传染病楼》审查合格书。2019.04.26出具《综合楼、一层地下室及其他配套用房》审查合格书 | 资料齐全十个工作日内 | 2019.04.26 出具审查合格书 |                         |  |
| 9  | 潮州市潮安区中医医院新建项目         | 潮卫设审(建)2018010          | 2018.11受理; 前已审查完成, 欠建设工程规划许可证尚未出具审查合格书                                      | 资料齐全十个工作日内 | 不通过                |                         |  |
| 10 | 潮州市潮安区妇幼保健院升级建设项目      | 潮卫设审(建)2018011          | 2018.11受理; 勘察报告文件和施工图所有专业审查通过                                               | 资料齐全十个工作日内 | 2019.05.20 出具审查合格书 |                         |  |
| 11 | 广东潮盛食品实业有限公司基建生产厂房     | 潮卫设审(建)2019001          | 2019.1受理; 送审勘察报告文件, 前已审查完成, 欠规划许可证尚未出具审查合格书                                 | 资料齐全五个工作日内 | 不通过                |                         |  |
| 12 | 潮州深能甘露2×100MW级燃气热电联产工程 | 潮卫设审(建)2019002          | 2019.2受理; 只送审桩位图, 已出桩位图审查意见并审核通过; 勘察报告已出审查意见单, 待勘察单位回复; 前期性文件尚未提供;          | 资料齐全七个工作日内 |                    |                         |  |

|    |                                 |                  |                                                              |            |                   |  |  |  |
|----|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|
| 13 | 仁博血液透析中心                        | FJ-2019-0513-Y39 | 2019.3.26受理; 已出具审查意见, 待设计单位回复; 欠规划许可证尚未出具审查合格书               | 资料齐全五个工作日内 | 不通过               |  |  |  |
| 14 | 潮州市天际陶瓷实业有限公司陶瓷制品生产厂房及配套设施建设    | 潮卫设审(建) 2019003  | 2019.5.5受理; 勘察报告文件已审查通过; 施工图审查待出初审意见单, 待设计单位答复; 前期性资料未提供     | 资料齐全十个工作日内 |                   |  |  |  |
| 15 | 丁螺住宅公寓                          | 潮卫设审(建) 2019004  | 2019.5.5受理; 勘察报告文件初审未回复, 施工图除消防设计和基坑未通过, 其它专业已审核通过; 前期性资料未提供 | 资料齐全五个工作日内 |                   |  |  |  |
| 16 | 饶平县师范学校附属小学新教学楼及配套工程及旧教学楼修缮工程项目 | 潮卫设审(饰) 2019001  | 2019.5.13受理, 送审施工图所有专业图纸, 审查意见已回复并审核通过                       | 资料齐全五个工作日内 | 2019.5.24 出具审查合格书 |  |  |  |