

潮州市 水务工作简报

第 1 期 总第 59 期

潮州市水务局办公室

2018 年 1 月 4 日

2017 年度重点水务工作（项目）进展情况

2017 年，市水务局认真贯彻十八届六中全会精神，以党的十九大精神为引领，围绕市委、市政府“六城同创”“治六乱”等工作部署，以“重塑‘河畅、水清、堤固、岸绿、景美’的岭南水乡”为目标，按照“争上游、做实事、守底线”的要求，全面推进我市重点水务（工作项目），具体情况如下：

今年，全市水务重要项目（工作）共 55 项，年度计划总投资 18 亿元，全年共完成投资 19.93 亿元，占年度计划 110%。其中完成 2017 年中央投资 5251 万元，省级投资

17598.2 万元。加固江海堤围 9.5 公里，加固水库 13 宗，村村通自来水工程惠及 36 个乡镇，约 120 万人口。

其中，水利重点工程建设项目 28 项，总投资约 70 亿元，本年度建设任务 15.45 亿元；完成投资 14.5 亿元，占年度建设计划 93.9%。韩东新城防洪综合整治一期工程、北堤综合整治工程和南堤首段综合整治工程（枫溪段）“一江两岸”提升工程稳步推进；粤东灌区续建配套与节水改造工程有序实施；引韩济饶供水工程、海堤达标加固工程扎实开展；省级水利示范县项目攻坚克难。均完成年度建设任务。具体见下表 1、表 2、表 3：

表 1：全市水务工作（项目）总体进度表

单位：亿元

	年度投入情况				
	年度总投入	水利工程项目			
		总投资	年度任务	年度累积投入	完成率 (%)
潮安区	12.31	21.4	9.75	9.22	94.59
饶平县	3.78	14.53	2.52	2.33	92.45
湘桥区	1.35	5.6	0.9994	0.9884	98.90
枫溪区	0.23	0	0	0	0.00
凤泉湖	0.47	0.4	0.35	0.37	106.58
市直	1.8	27.29	1.84	1.6	87.04
合计	19.94	69.22	15.45	14.51	93.89

表2：2017年度全市重点水务工作（项目）情况表

	序号	项目名称	责任单位	总投 (亿元)	年度任务 (亿元)	年度累计投资 (万元)	年度完成 率 (%)	备注
2017 年重 点水 利项 目 (含 续建 项目)	1	韩东新城防洪综合整治一期工程	市水务局	8.62	1	10088.19	100.9	
	2	北堤综合整治工程	市水务局	1.44	0.3	3572.8	119.1	
	3	南堤首段综合整治工程（枫溪段）	市水务局	0.4844	0.16	1775.02	110.9	
	4	韩东新城防洪综合整治二期工程	市水务局	12.16	0.05	219.01	43.8	融资政策有变化，建设资金须市财政解决
	5	潮安区西山溪综合整治工程	市水务局	3.8	0.03	110.587	36.9	融资政策有变化，建设资金须市财政解决
	6	粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区改造）	市水务局	0.79	0.3	250	8.3	侯省审批初设并下达建设计划后即实施
	7	潮安区内洋西总干涝区整治工程	潮安区	3.2	2.2	22379	101.7	
	8	潮安区中小河流重点县综合整治	潮安区	2.78	1.2	12000	100.0	
	9	潮安城乡防灾减灾工程	潮安区	1.01	0.5	5050	101.0	
	10	潮安区水利示范县建设项目	潮安区	6.82	3.16	31271	99.0	
	11	粤东灌区续建配套与节水改造工程（江东围灌区改造）	潮安区	0.58	0.21	2051.65	100.0	
	12	粤东灌区续建配套与节水改造工程（安揭灌区渠首工程）	潮安区	2.04	0.64	6358	99.3	
	13	粤东灌区续建配套与节水改造工程（东风灌区渠改造工程）	潮安区	1.13	0.54		0.0	侯省审批初设并下达建设计划后即实施
	14	潮安区彩塘镇水乡新城规划整治	潮安区	1.39	0.25	3265	130.6	
	15	潮安区中小河流整治（二期）西山溪白云段	潮安区	0.16	0.16		0.0	合规性省已批复，重编的报告送审中
	16	潮安区村村通自来水工程	潮安区	1.99	0.7	7887	112.7	
	17	中小河流综合整治工程西山溪凤塘段	潮安区	0.2993	0.1953	1953	100.0	
	18	引韩济饶供水工程	饶平县	12.25	1.7	16700	98.2	
	19	饶平海堤加固达标工程二期	饶平县	0.46	0.18	1830	101.7	
	20	黄冈河中游中小河流综合整治	饶平县	0.29	0.15	1520	101.3	
	21	饶平县村村通自来水工程	饶平县	1.16	0.25	2547	101.9	
	22	岚溪农业生态园高效节水灌溉项目	饶平县	0.2	0.07	700	100.0	
	23	饶平县广场东路渠道项目	饶平县	0.17	0.17		0.0	施工招标文件发改部门审定中
	24	湘桥区水利示范县建设项目	湘桥区	1.46	0.4	5800	145.0	
	25	凤城生态水乡示范区	湘桥区	3.33	0.2	90	4.5	
	26	湘桥区村村通自来水工程	湘桥区	0.81	0.3994	3994	100.0	
	27	凤泉湖高新区水利示范县建设项目	凤泉湖	0.1527	0.13	1527.5	117.5	
	28	凤泉湖高新区村村通自来水工程	凤泉湖	0.2508	0.2157	2157	100.0	

	序号	项目名称	责任单位	总投资 (亿元)	年度任务 (亿元)	年度累计投资 (万元)	年度完成率 (%)	备注
2017 年水 务重 要工 作	29	三防系统标准化建设	市水务局、各县区			139.9		
	30	“水岸同治”两清工作	各县区 市直水管单位			26768.96		清拆面积87.06万平方米，清理河岸622.06公里。
	31	建立河长制	市水务局、各县区			445.4		
	32	冬春农田水利基本建设	各县区 市直水管单位			5283.29		
	33	水毁工程修复	各县区 市直水管单位			1892.5		
	34	水库移民民生水利扶持项目	潮安区、饶平县、 湘桥区			4835		
	35	对县区实行最严格水资源考核	市水务局、各县区			1.5		
	36	一半以上镇建亲水平台	各县区			7528.5		
	37	北河流域堤外建设用地完成规划征用	市国土局、湘桥区 、市水务局					
	38	农村村内水体消灭垃圾河	各县区 市直水管单位			7285.9		清理垃圾数量45.702万吨。
	39	韩江两岸综合整治	市水务局，潮安区 、湘桥区、枫溪区			78		
40	农林水综合执法	市农业局、市林业 局、市水务局						
储 备 项 目 进 展 情 况	41	意东堤、东厢堤浸没处理工程	省韩江局 市水务局	1.6				
	42	中小河流综合整治工程（二期）其他项目	各县区	5.66				
	43	45个贫困村民生水利扶贫项目	潮安区、饶平县	1.3				
	44	饶平县中小河流整治（二期）东山溪东山段	饶平县	0.21				
	45	饶平县中小河流整治（二期）上饶镇永善段	饶平县	0.29				
	46	饶平县东溪水闸灌区改造工程	饶平县	1.27				
	47	饶平县高堂水闸灌区改造工程	饶平县	0.72				
	48	饶平县海堤围达标加固工程（三期）	饶平县	1.7				
	49	黄冈河修复工程	饶平县	5.63				
	50	饶平县高堂水闸重建工程	饶平县	1.3				
	51	饶平县东风埭二十孔水闸除险加固工程	饶平县	0.6				
	52	饶平县东风埭十孔水闸除险加固工程	饶平县	0.5				
	53	粤东灌区续建配套与节水改造工程（攀月头灌区改造工	湘桥区	1.01				
	54	六亩闸重建工程（扫尾）	湘桥区	0.027				
	55	官塘桥闸重建工程	湘桥区	1.5				

序号	项目名称	责任单位	总投资 (亿元)	年度任务 (亿元)	年度累计投资 (万元)	年度完成率 (%)	备注
56	古枫涝片整治工程（枫江流域水系综合整治）		25				
57	灌渠整治工程（枫江流域水系综合整治）		3				
58	枫江、榕江流域中小河流综合整治		1.4				
59	韩江干流生态维护提升工程		10				
60	沙洲岛堤围综合整治工程		1.8				
61	澄饶联围综合治理工程		92				

表3：2017年度水务工作（项目）短板情况表

序号	工作（项目）名称	推进情况	存在问题	下一步措施
1	坎下湖电排站重建工程（省级水利示范县）	已立项	项目资金缺口较大，自筹压力大。群众征拆工作难度越来越大。	加大自筹力度，争取明年初动工。
2	坎下湖涝区整治工程（省级水利示范县）	已立项	项目资金缺口较大，自筹压力大。群众征拆工作难度越来越大。	加大自筹力度，争取明年初动工。

报：刘小涛、殷昭举、林壮森、王少勇、张传胜、赖建华、林小群、姚继新、洪岳伟、胡鹏，陈斌、吴育墩同志；省水利厅办公室。

送：各县区党委、政府主要领导、分管领导，市局各位领导，市委办督查室、信息科，市政府办督办科、信息科。

发：各县（区）水务（农林水）局、市局直属各单位、局机关各科室。

（共 65 份）