

潮州市城市管理和综合执法局

潮城综管议主[2021]2号B

关于对潮州市人大第十五届七次会议 第12号建议的答复意见

蔡奕洲等代表：

你们好！你们在市十五届人民代表大会第七次会议期间提出的《关于尽快修通银槐西路的建议》收悉。经综合会办单位湘桥区政府的意见，现将相关办理情况答复如下：

银槐西路自潮州大道至银槐北路，是我市城区北片交通干道的“断头路”，道路长约1430米，宽度36米，承担着市城区北片区域主要的交通功能，道路贯通后能有效疏解银槐北路和外环北路的车辆通行压力，同时解决该片区长期内涝的问题。随着市城区北片区域的建设发展需要，尽快实施银槐西路的建设迫在眉睫。

今年，银槐西路被列入市人民政府2021年度十件民生实事，要求在年底前实现开工建设。当前，根据市政府的工作安排，我局已完成银槐西路地形测量、规划和可行性研究报告的编制工作。项目估算总投资1亿4899万元，其中建设工程费用

1 亿 432 万元，其他工程费用 3500 万元（含征地拆迁费 1848 万元），预备费 967 万元，建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、通信工程、交通工程和消防栓工程等。为更好地推进项目落地，我局充分研究，多方论证，加快推进各项工作。

一、完善项目建设内容。银槐西路道路双向六车道，采用沥青混凝土路面，步道铺设环保透水砖，步道侧石采用花岗石，两侧新建 12 米 LED 路灯，中央分隔带及步道两侧种植乔木，确保城市主干道的品质和品位。**在注重城市地上的同时，也注重城市地下设施的配套建设，同步埋设污水管道及排水箱涵，实行雨污分流，以解决该片区目前雨天的排涝问题。**此外，计划埋设通信管道、交通控制设施及消防栓，预留并同步实施给水、燃气及电力设施的建设管道，避免新建道路重复开挖的情况。

二、推进项目前期审批及论证手续。为加快银槐西路的建设步伐，我局经过省网上中介超市选取广州上都城市规划设计有限公司对银槐西路进行地形测量和规划图设计，选取广西华景城建筑设计有限公司开展项目可行性研究报告编制、造价估算。并于 5 月 17 日向市政府请示实施银槐西路道路工程，市政府 2021 年度第 13 次常务会议研究通过由我局作为业主单位负责实施，资金由市财政承担。6 月 24 日我局组织召开项目可

行性研究报告的专家评审会,并邀请了湘桥区政府及属地街道、市自然资源局、市生态环境局、市发改局、市公安交警支队、市市政服务中心及我局相关科室绿化科、供水科及市政二科等部门参会研究,经专家评审通过,计划近日报市发改局审批立项。

三、同步协调征地拆迁进入程序。我局于6月中旬积极与市自然资源局对接,确保项目前期工作与国土征收同步开展,避免因征地拆迁原因影响工程建设,市自然资源局也表示将尽力配合。近期,我局将按要求委托第三方对项目拟征收用地报批测绘,做好征地社会稳定风险评估等前期基础工作,以便市自然资源局、湘桥区政府同步启动征地拆迁工作,尽快完成项目的建设用地手续。

四、多方勘察,提前谋划。我局多次组织人员到现场进行勘察,掌握现状道路情况,以更清晰掌握道路存在的难点,更好地计划项目开展步骤。经勘察,现状道路存在架空和埋地的国防光缆需要迁改,该国防光缆上报迁改难度大,需多方努力。此外,银槐西路原存在一大排水沟排五斗山山洪水,后被倾倒垃圾杂土已基本湮没,工程建设时为确保质量需对原排沟位置垃圾杂土进行换填,工程量大。同时,经了解,凤新街道由于历史上多次征地后遗留的划留地等问题未解决,征地拆迁工作

难度大。

接下来，我局将及时与市自然资源局及属地政府、街道沟通，尽快通过移动公司与国防光缆所属部队联系，上报国防光缆的迁改申请，同时，加快办理银槐西路道路建设的审批及招标投标手续，力争 2021 年底前动工建设。

潮州市城市管理和综合执法局

2021 年 7 月 9 日



联系人：邱子铿

联系电话：2393334

抄送：市人大选联工委、市府办建议提案科
