

潮州市城市管理和综合执法局

潮城综管议主[2020]5号A

关于对潮州市人大第十五届五次会议 第4号建议的答复意见

吴良雄代表：

您好！您提出的《关于加快完善东山路片区道路建设的建议》收悉。经综合会办单位湘桥区政府、市自然资源局等部门的意见，现将相关情况答复如下：

一、近年来，东山路片区新建了多个大型住宅小区，居住人口密集，大量人流和车流目前主要通过金碧路-金马大道疏解至东山路，加上金山中学、恒大城阳光实验学校、技工学校等接送学生的车流，该片区交通较为拥堵。根据城市总体规划，该片区目前规划了金马大道、金碧路、金塘路、卧石路、东山路一横等城市主次干道及支路，构成网络状路网，为改善交通环境，在市委市政府的正确领导下，我局负责实施该片区多个道路项目建设工作。

二、鉴于上述东山路片区道路重要性，我局克服种种困难，极力推动道路建设。

1、东山路一横 2014 年已完成相关前期工作和恒大城阳光实验学校至金碧路长 120 米路段的下水道及路面的建设，剩余路段因市国土局曾批复有关企业开挖瓷土、辖属地政府因附属物补

偿问题尚未理清等问题，无法向我局交地，施工单位进场受阻。在市政府的协调推进下，项目涉及的征地拆迁补偿工作于2018年底基本完成。由于征地工作完成之前该区域曾开挖瓷土，造成该区域道路红线范围内路基基础被破坏，经工程勘察单位现场钻探，受损路基深达20多米，现状路基均为后期回填的杂土，必须采取措施对该路段重新进行勘探处理，涉及的增加地基打桩费变更事项经市政府2019年第3次常务会议研究通过，并完成工程变更申报表审批。项目在各方努力推动下目前已完成全路段雨水管、污水管道建设，路基回填、平整等工作，现正抓紧进行机动车道水泥路面浇筑，在国庆前能完成机动车道路面的施工，元旦前项目将全面建成通车。

2、金马大道连接卧石路120米路段的建设较为顺利，在湘桥区政府、桥东街道办事处及卧石村委会的支持下，建筑物拆除、地上附属物的迁移等工作难题一一破解，项目建设进度快。项目于2020年6月进场施工，已完成100米箱涵建设及污水管道建设，同样年底前将全面建设完成。

3、金塘路分为金塘路（金碧路至北溪二路）、金塘路（北溪二路至汕汾高速延长线）两段实施，其中金塘路（金碧路至北溪二路）已于2016年3月完成了施工招标等前期工作；金塘路（北溪二路至汕汾高速延长线）也于2017年7月完成招标工作。由于项目至今的征地拆迁补偿工作尚未完成，施工单位无法进场开工建设。村民强烈要求解决宋代古迹伯公官的上山道路被征用去后无法到达的问题，我局积极协调，2020年7月，我局会同桥东街道、黄金塘村委、设计、施工单位等现场确认，请设计单

位对伯公官地埕及上山梯道进行设计，落实施工单位进场现场放线确认，但目前村民仍要求必须同时建设上山道路，征地拆迁工作阻力较大，我局将继续协调湘桥区政府、桥东街道等继续配合做好村民的工作。同时，我局同步落实施工单位办理开工手续，在取得开工报告后将进场对已完成征地、具备工作面的范围先行施工，以工程的施工进度来倒逼推进征地拆迁工作的开展。此外，市自然资源局已完成征收土地补偿方案并经市政府 2020 年第 1 次常务会议通过，相关手续市自然资源局正在抓紧办理。

三、下一步，我局将督促施工单位按计划完成东山路一横、金马大道连接卧石路 120 米路段建设，在 2020 年元旦前全面完成这两条道路的建设，优化该片区交通，形成交通闭环，同时继续加强与市自然资源局、湘桥区政府沟通联系，加快金塘路的征拆工作，共同推进金塘路道路建设，争取尽早建成，造福于民。

潮州市城市管理和综合执法局

2020 年 9 月 17 日

联系人：邱子铿

联系电话：2393334

抄送：市人大选联工委、市府办建议提案科
